Gestión Integral del Mantenimiento

JEN Construcciones Renovables S.L.

Equipo:
PSFV: Cañamares
Mantenimiento: PREVENTIVO TRIMESTRAL ESTRUCTURA SOPORTE MODULOS

Orden de trabajo:
Fecha de realización:

	Descripción	Var.Test.	Unidades	Max.	Min.	Estado
1	Comprobar estado (limpieza, óxidos, golpes…)			0,00	0,00	OK
2	Reapriete de la tornillería de fijación de los paneles y elementos estructurales			0,00	0,00	OK
3	Revisión de estado de pintura (si es estructura de acero) y pintas en caso necesario.			0,00	0,00	OK
4	Revisión de cimentación (si la hubiera) y de la zona alrededor de la hinca).			0,00	0,00	OK
5	Revisión de la puesta a tierra.			0,00	0,00	OK

Marcar con OK ☑ si no hay anomalía
Marcar con NOK ☒ si hay anomalía
Marcar con NA N/A si no aplica.

Avisar inmediatamente al JEFE DE MANTENIMIENTO si reviste gravedad. Si es de poca consideración anotar en observaciones.

Observaciones:

Realizado por:
Firma:
Nombre: Jefferson Escalante

Realizado por:
Firma:
Nombre: Gheorghe Pap

Realizado por:
Firma:
Nombre: