Gestión Integral del Mantenimiento

JEN Construcciones Renovables S.L.

Equipo: Inversores centro de transformación ##
PSFV: -
Mantenimiento: PREVENTIVO SEMESTRAL INVERSORES

Orden de trabajo:
Fecha de realización:

	Descripción	Var.Test.	Unidades	Max.	Min.	Estado
1	Comprobar la envolvente e inspección visual.			0,00	0,00	☐
2	Comprobar estado de cartelería.			0,00	0,00	☐
3	Comprobar estado de la puerta.			0,00	0,00	☐
4	Comprobar estado de las losas de hormigón.			0,00	0,00	☐
5	Comprobar sellado de tubos.			0,00	0,00	☐
6	Comprobar extintor.			0,00	0,00	☐
7	Limpieza exterior.			0,00	0,00	☐
8	Limpieza interior.			0,00	0,00	☐
9	Comprobar ventilación del inversor: Tomar lectura de temperatura interior, comprobar estado de rejillas y filtros (Limpieza y sustitución si así procede), Verificar alarmas activas o ruidos anómalos en ventiladores.			0,00	0,00	☐
10	Comprobación de las temperaturas internas y externas del inversor.			0,00	0,00	☐
11	Revisión Puesta a Tierra.			0,00	0,00	☐
12	Comprobar el estado de fusibles y conexiones eléctricas.			0,00	0,00	☐
13	Comprobación del aislante y terminales.			0,00	0,00	☐
14	Comprobación de sujeciones mecánicas.			0,00	0,00	☐
15	Comprobar entrada de cables (bandeja, sujeciones).			0,00	0,00	☐

Marcar con OK ☐ si no hay anomalía
Marcar con NOK ☐ si hay anomalía
Marcar con NA ☐ si no aplica.

Avisar inmediatamente al JEFE DE MANTENIMIENTO si reviste gravedad. Si es de poca consideración anotar en observaciones.

Observaciones:

Realizado por:	Realizado por:	Realizado por:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:

	Equipo	Inversor 01	Inversor 02	Inversor 03	Inversor 04
Checklist (Indicar estado)	01	-	-	-	-
	02	-	-	-	-
	03	-	-	-	-
	04	-	-	-	-
	05	-	-	-	-
	06	-	-	-	-
	07	-	-	-	-
	08	-	-	-	-
	09	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	11	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
	15	-	-	-	-