Gestión Integral del Mantenimiento

JEN Construcciones Renovables S.L.

Equipo / SN: Centro de transformación ##

Orden de trabajo:

PSFV:

Fecha de realización:

Mantenimiento: PREVENTIVO SEMESTRAL TRANSFORMADORES

	Descripción	Var.Test.	Unidades	Max.	Min.	Estado
1	Comprobar el sistema de ventilación del transformador.			0,00	0,00	-
2	Comprobar estado del transformador principal (ruido, zumbido) y nivel de aceite.			0,00	0,00	-
3	Termografía al 100% de los transformadores principal. (foto termográfica al exterior y a todas las partes accesibles)			0,00	0,00	-
4	Inspección visual de las protecciones BT.			0,00	0,00	-
5	Limpieza y desengrasado de las protecciones.			0,00	0,00	-
6	Inspección de los transformadores de SSAA.			0,00	0,00	-
7	Fuerza de carga y ciclo de descarga en SSAA.			0,00	0,00	-
8	Inspección visual de protecciones MT.			0,00	0,00	-

Marcar con OK ☐ si no hay anomalía

Marcar con NOK ☐ si hay anomalía

Marcar con NA ☐ si no aplica.

Avisar inmediatamente al JEFE DE MANTENIMIENTO si reviste gravedad. Si es de poca consideración anotar en observaciones.

Observaciones:

Realizado por:	Realizado por:	Realizado por:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre: