Gestión Integral del Mantenimiento

JEN Construcciones Renovables S.L.

Equipo: Inversores centro de transformación ##
PSFV: -
Mantenimiento: PREVENTIVO ANUAL CONDENSADORES INV. TIPO CENTRAL

Orden de trabajo:
Fecha de realización:

	Descripción	Var.Test.	Unidades	Max.	Min.	Estado
1	Comprobar medida de capacidad de los condensadores del inversor 1.					
	• Condensador de filtro de armónicos N1		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N2		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N3		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N4		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N5		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N6		µF	100	90	-
	• Condensador de Bus N1		µF	_	_	-
	• Condensador de Bus N2		µF	_	_	-
	• Condensador de Bus N3		µF	_	_	-
2	Comprobar medida de capacidad de los condensadores del inversor 2.					
	• Condensador de filtro de armónicos N1		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N2		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N3		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N4		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N5		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N6		µF	100	90	-
	• Condensador de Bus N1		µF	_	_	-
	• Condensador de Bus N2		µF	_	_	-
	• Condensador de Bus N3		µF	_	_	-

Marcar con OK ☐ si no hay anomalía
Marcar con NOK ☐ si hay anomalía
Marcar con NA ☐ si no aplica.

Avisar inmediatamente al JEFE DE MANTENIMIENTO si reviste gravedad. Si es de poca consideración anotar en observaciones.

Observaciones:

Gestión Integral del Mantenimiento

JEN Construcciones Renovables S.L.

	Descripción	Var.Test.	Unidades	Max.	Min.	Estado
3	Comprobar medida de capacidad de los condensadores del inversor 3.					
	• Condensador de filtro de armónicos N1		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N2		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N3		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N4		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N5		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N6		µF	100	90	-
	• Condensador de Bus N1		µF	_	_	-
	• Condensador de Bus N2		µF	_	_	-
	• Condensador de Bus N3		µF	_	_	-
4	Comprobar medida de capacidad de los condensadores del inversor 4 (si aplica).					
	• Condensador de filtro de armónicos N1		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N2		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N3		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N4		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N5		µF	100	90	-
	• Condensador de filtro de armónicos N6		µF	100	90	-
	• Condensador de Bus N1		µF	_	_	-
	• Condensador de Bus N2		µF	_	_	-
	• Condensador de Bus N3		µF	_	_	-

Marcar con OK ☐ si no hay anomalía
Marcar con NOK ☐ si hay anomalía
Marcar con NA ☐ si no aplica.

Avisar inmediatamente al JEFE DE MANTENIMIENTO si reviste gravedad. Si es de poca consideración anotar en observaciones.

Observaciones:

Realizado por:	Realizado por:	Realizado por:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre: