Gestión Integral del Mantenimiento

JEN Construcciones Renovables S.L.

Equipo / SN: Combiner Box
PSFV: -
Mantenimiento: PREVENTIVO SEMESTRAL COMBINER BOX

Orden de trabajo:
Fecha de realización:

	Descripción	Var.Test.	Unidades	Max.	Min.	Estado
1	Comprobar estado físico de las cajas.			0,00	0,00	☐
2	Comprobar sellado de tubos.			0,00	0,00	☐
3	Realizar limpieza de CB.			0,00	0,00	☐
4	Comprobar ventilación (tomar lectura de temperatura interior, comprobar estado de rejillas). Cambiar los filtros (si fuera necesario).			0,00	0,00	☐
5	Inspección y sustitución de protecciones (fusibles, protecciones contra sobretensiones, diodos) y resto de conexiones eléctricas.			0,00	0,00	☐
6	Comprobar el apriete de las conexiones, hacer control con una termografía.			0,00	0,00	☐
7	Verificación de homogeneidad de los strings.			0,00	0,00	☐
	Realizar comprobaciones adicionales recomendadas por fabricante.					
8	Asegurar que todas las conexiones están apretadas y tienen la polaridad correcta antes de continuar con la instalación. Realizar el ajuste de la tarjeta de monitorización en la dirección de la tarjeta.			0,00	0,00	☐
9	Puesta a tierra. El protector de sobretensiones debe estar conectado a tierra. Comprobar el estado del indicador de sobretensión y reemplazar en caso de señalización de defecto.			0,00	0,00	☐
10	Comprobar ajuste de prensaestopas.			0,00	0,00	☐
11	Comprobar estado de comunicación y ubicar cable Modbus RTU.			0,00	0,00	☐
12	Comprobar polaridad, corrientes y tensión en cada string.			0,00	0,00	☐
13	Asegurar una correcta instalación del metacrilato de protección.			0,00	0,00	☐
14	Comprobar estanqueidad de la puerta de la caja.			0,00	0,00	☐

Marcar con OK ☐ si no hay anomalía
Marcar con NOK ☐ si hay anomalía
Marcar con NA ☐ si no aplica.

Avisar inmediatamente al JEFE DE MANTENIMIENTO si reviste gravedad. Si es de poca consideración anotar en observaciones.

Observaciones:

Realizado por:	Realizado por:	Realizado por:
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Nombre:	**Nombre:**	**Nombre:**

	Checklist (Indicar estado)													
Equipo	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
CSB 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-